



El servicio de ***envíos***
de Colombia







➤ PROYECTOS DE INVERSIÓN





Elaboró: Oficina Asesora de Planeación
Reunión PMO: 04 de Agosto del 2015



Operaciones

Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<u>Automatización CTP – Bogotá</u> Líder: Lindorfo Alvarez	\$16.594.585.495	18/02/2013 – 01/06/2015 833 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 98,61%  \$ 16.364.179.370	Pendiente por liquidar: 1. Verytel. Contrato 298 2. Ferricentros. OS 68 CXP por: \$230.406.125
<u>Semi-Automatización CTP – Cali</u> Líder: Lindorfo Alvarez	\$1.758.580.850	01/04/2013 – 02/02/2015 672 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 99,91%  \$ 1.757.022.334	Pendiente por liquidar: 1. Samir Herney. OS 88 2. DRC Ingeniería Ltda. Contrato 272 CXP por: \$1.558.516
<u>Semi-Automatización CTP – Barranquilla</u> Líder: Lindorfo Alvarez	\$1.160.755.108	01/04/2013 – 30/01/2015 669 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 67,88%  \$ 787.971.001	Pendiente por liquidar: 1. Fagar. Contrato 247 2. OS 181 de 2014 reintegrada a la Inversión por \$41.858.136 CXP por: \$372.784.107
<u>Mejoramiento de la Estructura Operativa 4-72</u> Líder: Lindorfo Álvarez	\$ 1.432.556.919	01/04/2014 – 15/05/2015 409 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 100%  \$ 1.432.556.919	Se realizó la modernización de los Equipos, Maquinaria y Elementos necesarios para la operación, los cuales serán complemento necesario para el buen funcionamiento del proyecto de automatización como: Montacarga, elevadores eléctricos, impresoras, estibas, estibadoras, roll containers, scanner, lectores, pistolas Datalogic, estantes, básculas, pantallas, tótem.

Operaciones

Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<u>Semi-Automatización CTP – Medellín</u> Líder: Lindorfo Alvarez	\$512.311.680	02/02/2015 – 04/01/2016 336 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 32,18%  101,38% \$164.854.282	El proveedor Unión Temporal se encuentra en proceso de fabricación de los módulos de PTL para cada una de las regionales, y se encuentra realizando el desarrollo del software se espera que para la segunda semana del mes de septiembre inicie la instalación de las mismas, de la instalación se encarga el proveedor. En este momento se encuentra en trámite contractual el tema de puntos de red nuevos y los que se van a reubicar para las cuatro regionales, por lo siguientes valores:
<u>Semi-Automatización CTP – Manizales</u> Líder: Lindorfo Alvarez	\$363.170.901	02/02/2015 – 04/01/2016 336 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 32,71%  101,38 % \$118.810.639	Ibagué: \$30.106.874 Medellín: \$73.130.736 Manizales: \$27.614.832 Bucaramanga: \$45.654.672
<u>Semi-Automatización CTP – Bucaramanga</u> Líder: Lindorfo Alvarez	\$492.030.619	02/02/2015 – 04/01/2016 336 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 32,00%  101,38 % \$157.468.555	Para un total de \$176.507.114
<u>Semi-Automatización CTP – Ibagué</u> Líder: Lindorfo Alvarez	\$ 585.688.534	02/02/2015 – 08/01/2016 340 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 56,03%  101,38 % \$328.189.716	Ya se iniciaron obras civiles en Ibagué, una vez se termine allí se empezaran obras en Manizales en aproximadamente dos semanas.




Operaciones

Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento	Avance
<p><u>Dispositivos Móviles</u> Líder: Jaime Neira</p>	\$2.000.000.000	01/12/2014 – 28/12/2016 758 días	<p>Ejecutado (t): 42% Ejecutado (\$): 0%</p> <p>60%</p> <p>\$0.0</p>	<p>Hubo reunión con las personas de ETB el 30 de julio de 2015 y de allí se concluyó que para el 06 de agosto hacen entrega de la cotización iniciando así el proceso contractual del proyecto.</p>
<p><u>Torre de Control</u> Líder: Jaime Neira</p>	\$631.000.000	02/01/2015 – 11/12/2015 343 días	<p>Ejecutado (t): 33% Ejecutado (\$): 0%</p> <p>44,59%</p> <p>\$0.0</p>	<p>Se realizaron los últimos ajustes al ECO, sugeridos en la última reunión que se tuvo el 02 de junio.</p>
<p>Business Intelligence Líder: Jaime Neira</p>	\$2.000.000.000	01/12/2014 – 28/12/2016 758 días	<p>Ejecutado (t): 0% Ejecutado (\$): 0%</p> <p>0,00%</p> <p>\$0.0</p>	<p>Se encuentra la elaboración de ECO, ya se realizó el estudio de mercado y los requerimientos RFI.</p>






Marketing




Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Lockers 4-72 Fase I Líder: Johan Escamilla	\$869.081.129	18/06/2013 - 27/02/2015 484 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 97,76%  100% \$ 849.623.570	Falta liquidar: 1. Almagrario: Contrato Interadministrativo 007 Otro Sí CXP por: \$19.457.559,15



Informática y Tecnología

Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Implementación CRM Líder: Camilo Campo	\$ 363.192.230	20/01/2014 - 31/07/2015 431 días	Ejecutado (t): 95% Ejecutado(\$): 91,01%  95,00% \$330.527.814	CXP por: \$32.664.416
Implementación Contact Center Líder: Camilo Campo	\$ 269'007.707	04/07/2014 - 19/12/2014 168 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 80%  100,00% \$215.206.166	CXP por: \$53.801.541
Plataforma Servicios Financieros Líder: Patricia Gonzalez	\$589'647.430	10/09/2014 - 31/03/2015 202 días	Ejecutado (t): 86% Ejecutado (\$): 37,06%  104,87% \$218.515.384	Se está trabajando en los tres modelos de giros directos que son: Baloto, Red Servi, Giros Ya. ERP, pensionados y recaudos ya están listos para pruebas y sacar a producción una vez llegue el nuevo RRHH. Para el Próximo año quedan CXP de aproximadamente \$30.000.000, los cuales se pagan entre enero y febrero..




Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Riesgo de Liquidez Multicompañía Líder: Patricia González	\$ 240'491.200	18/06/2015 - 18/12/2015 180 días	Ejecutado (t): 0,00% Ejecutado (\$): 0,00%  \$0.00	Se encuentra en Stand By ya que están en proceso de contratación de un nuevo recurso para liderar el proyecto.



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<p>Gestión Documental 4-72 Líder: Elizabeth Castiblanco</p>	\$419'630.000	01/08/2013-31/03/2015 607 días	<p>Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 100%</p> <p>\$419.630.000</p>	Se realizó la intervención de los documentos de archivo que se encuentran en cada uno de los puntos operativos y puntos de venta a nivel nacional, esto se llevo a cabo actualmente con el personal que integra la oficina de Archivo y Correspondencia a nivel nacional.
<p>Casa del Telegrafista Líder: Nicolás Castiblanco</p>	\$975.769.058	01/08/2013-15/06/2015 683 días	<p>Ejecutado (t): 93% Ejecutado (\$): 96,87%</p> <p>\$945.234.644</p>	<p>Pendiente visita final de Gerente de Proyecto a Aracataca para realizar el acta de aceptación final y cierre del proyecto.</p> <p>El Acto Administrativo por parte del Ministerio de Cultura aún no ha sido aprobado, pero se encuentra en revisión por parte del Ministerio.</p> <p>Se tiene programado cerrar proyecto el 15 de agosto.</p> <p>Pendiente por liquidar: 1. TRS Partes S.A. OC 48 CXP por: \$30.354.414</p>





Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento	Avance
<p>Centro Especializado de Gestión Documental Líder:</p>	<p>\$2.000.000.000</p>	<p>01/12/2014 – 28/12/2016 758 días</p>	<p>Ejecutado (t): 0% Ejecutado (\$): 0%</p>  <p>\$0.0</p>	<p>Se cuenta ya con dos cotizaciones para el Mezzanine, ya se han realizado varias reuniones con proveedores de estantería pero por ahora sólo se cuenta con una cotización, se realizó la inscripción de los proveedores con toda la documentación que exige la empresa, el área de Compras está solicitando las cotizaciones de montacarga tipo Order Pickers.</p> <p>Ya no se va a pintar toda la bodega, sólo se va a realizar la demarcación donde se requiera una vez se instale toda la estantería.</p> <p>Se presentaron las tres cotizaciones de estibas en el Comité de Contratación el martes 21 de julio, una vez se defina proveedor se inicia el proceso de contratación.</p> <p>El j30 de julio se realizó visita a la CEGD con los proveedores de Mezzanine, cámaras, estantería, sistemas contra incendios y cableado estructurado.</p> <p>El martes 04 de agosto hay reunión con los comerciales de Gestión Documental para evaluar el plano que se ha contemplado inicialmente.</p>

Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<p><u>Fortalecimiento de Plan de Capacitación 2015</u> <u>Líder: Omar Alfonso Ramirez</u></p>	<p>01/01/2015-31/12/2015 364 Días</p>	<p>Ejecutado: 43% Programado: 63%</p> <p> 68%</p>	<p>Manejo de montacargas a 9 supervisores con certificado SENA, Técnico en desarrollo de operaciones logísticas en la cadena de abastecimiento convenio SENA a 64 operativos, evaluadores de competencia a 9 profesionales y refuerzo del portafolio de productos SPU a 2000 funcionarios a nivel nacional.</p>
<p><u>Fortalecimiento de Plan de Bienestar 2015</u> <u>Líder: Johana Bayona</u></p>	<p>01/01/2015-31/12/2015 364 Días</p>	<p>Ejecutado: 36% Programado: 42%</p> <p> 86%</p>	<p>Colaborador del trimestre con corte a Junio, caminata ecológica y campañas de bienestar, Davivienda, cooperativa del min tic y porvenir.</p>
<p><u>Fortalecimiento de Seguridad y Salud Ocupacional</u> <u>Líder: Luis Alonso Mila</u></p>	<p>01/01/2015-31/12/2015 364 Días</p>	<p>Ejecutado: 67% Programado: 71%</p> <p> 94%</p>	<p>Recolección, análisis y establecimiento de planes de acción resultantes de los registros de los primeros auxilios; Implementación de programas para la inducción y reinducción en SST; Revisión, actualización y divulgación del manual de proveedores y contratistas SST</p>





Gestión Humana



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<u>Teletrabajo 4-72</u> <u>Líder: Omar Alfonso Ramírez</u>	13/03/2015-30/12/2015 292 Días	Ejecutado: 37% Programado: 73%  51%	Se realizó la evaluación de costos de carácter técnico.
<u>Universidad Virtual 4-72</u> <u>Líder: Omar Alfonso Ramírez</u>	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 47% Programado: 66%  71%	Se está desarrollando la inducción virtual al personal nuevo, está pendiente masificarlo y se está realizando el diseño de guiones del curso operativo y curso de administración en puntos de venta.




Operaciones

Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<u>Verificación de Identidad Distribuidores</u> <u>Líder: Mario Cetina</u>	03/03/2015-17/02/2016 351 Días	Ejecutado: 76% Programado: 80%  95%	En proceso continuo de actualización de BDD. Puesta en marcha no se ha avanzado por la falta de supervisión, se está coordinando este tema.
<u>Pago por productividad</u> <u>Líder: Germán Yañes</u>	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 62% Programado: 80%  78%	Se está generando el documento de cambio de contrato para la prueba piloto; estructuración de condiciones por parte del distribuidor, de la empresa, sistema de pago por envío adicional, Pendiente reunión con la Dra. Adriana Barragán para autorización de inicio de la prueba piloto.



Comunicaciones




Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<p>Plan Comunicaciones Líder: Camila Arévalo</p>	<p>01/01/2015 - 31/12/2015 364 Días</p>	<p>Ejecutado: 64% Programado: 67%</p>  <p>94%</p>	<p>Se hace la quinta publicación de la planeación estratégica inauguración de la automatización de la operación (mes de julio).</p>




Financiera



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Implementación Estrategia GEL Líder: César Maldonado	Sin definir fechas	Ejecutado: 0% Programado: 0% 	No se presentan avances dado que no se ha cargado en la plataforma el proyecto.




Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<u>Inventario de Bienes Muebles</u> <u>Líder: Julio Valdés</u>	01/09/2014-30/10/2015	Ejecutado: 76% Programado: 75%  101%	El jefe de almacén agendó reunión el día 04/08/2015 con el proveedor “Inmobiliaria Cundinamarquesa” con el fin de ver los avances en la valoración de los bienes.



Informática y Tecnología



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Implementación Estrategia GEL Líder: César Maldonado	Sin definir fechas	Ejecutado: 0% Programado: 0% 	No se presentan avances dado que no se ha cargado en la plataforma el proyecto.





GRACIAS
