





SEGUIMIENTO PROYECTOS





Proyectos Operacionales



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Automatización CTP – Bogotá Líder: Lindorfo Alvarez	\$16.594.585.495	18/02/2013 – 01/06/2015 833 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 82,49%  \$ 15.529'972.484	Ya está en funcionamiento la banda, el personal de la operación ya está trabajando en la planta desde el 31 de enero de 2015. Falta liquidar los contratos
Semi-Automatización CTP – Cali Líder: Lindorfo Alvarez	\$1.758.580.850	01/04/2013 – 02/02/2015 672 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 98,38%  \$ 1.730.092.949	Ya está el sistema PTL totalmente instalado y funcionando correctamente, Se realizó corrección de los sectores de distribución urbana pero se continua monitoreando diariamente para verificar que no se presenten inconvenientes. Falta liquidar contratos
Semi-Automatización CTP – Barranquilla Líder: Lindorfo Alvarez	\$1.160.755.108	01/04/2013 – 30/01/2015 669 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 58,95%  \$ 684.340.459	Ya está el sistema PTL totalmente instalado y funcionando correctamente, Se realizó corrección de los sectores de distribución urbana pero se continua monitoreando diariamente para verificar que no se presenten inconvenientes. Falta liquidar contratos
Mejoramiento de la Estructura Operativa 4-72 Líder: Lindorfo Álvarez	\$1.786.743.530	01/04/2014 – 15/05/2015 409 días	Ejecutado (t): 95% Ejecutado (\$): 46.79%  \$ 836.025.398	Ya se encuentran todos los equipos del proyecto en la planta de cada una de las regionales de 4-72. Pendiente liquidar contratos.



Proyectos Operacionales



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Semi-Automatización CTP – Medellín Líder: Lindorfo Alvarez	\$841.491.500	02/02/2015 – 04/01/2016 336 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 0%  100% \$0.0	<p>Ya se realizó la reunión con el proveedor ROPIM UTM para conocer el sistema que maneja. para realizar la integración con el sistema de 4-72.</p> <p>Ya está el acta de inicio pero está pendiente de firmas.</p> <p>Ya se inicia la realización de ECO's por parte de IT e Infraestructura para las adecuaciones. locativas en las regionales.</p>
Semi-Automatización CTP – Manizales Líder: Lindorfo Alvarez	\$617.991.500	02/02/2015 – 04/01/2016 336 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 0%  101,38% \$0.0	
Semi-Automatización CTP – Bucaramanga Líder: Lindorfo Alvarez	\$777.191.500	02/02/2015 – 04/01/2016 336 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 0%  101 % \$0.0	
Semi-Automatización CTP – Ibagué Líder: Lindorfo Alvarez	\$539.491.500	02/02/2015 – 08/01/2016 340 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 0%  101,38 % \$0.0	


Proyectos Operacionales



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento	Avance
Dispositivos Móviles Líder: Jaime Neira	\$2.000.000.000	01/12/2014 – 28/12/2016 758 días	Ejecutado (t): 24% Ejecutado (\$): 0%  68% \$0.0	Se está definiendo fecha para la firma del acuerdo Marco con ETB. Ya se envió a reprogramación el proyecto. Se actualizaron formatos con el nuevo alcance del proyecto.
Torre de Control Líder: Jaime Neira	\$631.000.000	02/01/2015 – 11/12/2015 343 días	Ejecutado (t): 21% Ejecutado (\$): 0%  47% \$0.0	El día 02 de junio de 2015 se realiza Comité de Contratación. Ya se envió a reprogramación el proyecto. Se actualizaron formatos con el nuevo alcance del proyecto.

Proyectos Marketing






Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Lockers 4-72 Fase I Líder: Johan Escamilla	\$869.081.129	18/06/2013 - 27/02/2015 484 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 93,46%  100% \$ 812.268.170	Ya se encuentran funcionando los ocho lockers con el servicio y clientes de Casillero Virtual.




Proyectos Informática y Tecnología




Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Implementación CRM Líder: Camilo Campo	\$ 363.192.230	20/01/2014 - 27/03/2015 431 días	Ejecutado (t): 95% Ejecutado(\$): 70.48%  \$255.970.936	El 29 de septiembre de 2014 entro a producción. El contrato con el proveedor y la ejecución presupuestal finaliza en Julio.
Implementación Contact Center Líder: Camilo Campo	\$ 269'007.707	04/07/2014 - 19/12/2014 168 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 80%  \$215.206.165	Salió a producción en noviembre de 2014. Finalizó contrato y ejecución presupuestal en mayo.
Plataforma Servicios Financieros Líder: Patricia Gonzalez	\$589'647.430	10/09/2014 - 31/03/2015 202 días	Ejecutado (t): 81% Ejecutado (\$): 31,83%  \$187.715.284	Ya salieron todos los puntos de venta a nivel nacional, solo faltaron los puertos tema de instalación de internet.

Proyectos Infraestructura



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Casa del Telegrafista Líder: Nicolás Castiblanco	\$986.938.190	01/08/2013-31/03/2015 607 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 100%  \$975.769.058	El Dr. Diego Fernando Huertas realiza la entrega del proyecto el 05 de junio de 2015 al Alcalde de Aracataca, Se encuentra pendiente la entrega de unos documentos al Ministerio de Cultura y al MinTIC para cerrar el proyecto.

Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Gestión Documental 4-72 Líder: Elizabeth Castiblanco	\$419'630.000	01/08/2013-31/03/2015 607 días	Ejecutado (t): 99% Ejecutado (\$): 100%  \$419.630.000	Ya se encuentra las tareas realizadas al 100% en cada una de las regionales pero el cumplimiento de los plazos inicialmente establecidos para la ejecución del proyecto se ha visto afectado directamente por temas de personal, ya que algunos de los miembros del equipo fueron desvinculados y posteriormente no se logró la asignación de personal para el desempeño de las tareas proyectadas.



Proyectos Gestión Humana



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Fortalecimiento de Plan de Capacitación 2015 Líder: Omar Alfonso Ramirez	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 0% Programado: 42% 	A mayo se han hecho capacitaciones en desarrollo de habilidades comerciales, archivo y correspondencia enfocada a l área comercial, auditores internos BASC, módulo de costos SEVEN, módulo de caja MULTIPAY, servicios y logística internacional, money gram giros internacionales, convivencia laboral, aplicativo aranda y paquetería en puntos de venta.
Fortalecimiento de Plan de Bienestar 2015 Líder: Johana Bayona	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 0% Programado: 35% 	Día de la mujer, día del niño abril 26 mundo aventura, día de la secretaria abril 27, escuela de futbol y de porrismo, día ambiental mayo 15.
Fortalecimiento de Seguridad y Salud Ocupacional Líder: Luis Alonso Mila	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 61% Programado: 62% 	Realización de evaluaciones médicas, inducción y reinducción en SST, Revisión y Actualización Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, Revisión y actualización Programa Contra Caídas.


Proyectos Gestión Humana



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Teletrabajo 4-72 Líder: Omar Alfonso Ramírez	13/03/2015-30/12/2015 292 Días	Ejecutado: 0% Programado: 53% 	Se realizó el acuerdo en junta directiva, se conformó el equipo líder y se firmó el pacto por el teletrabajo.
Universidad Virtual 4-72 Líder: Omar Alfonso Ramírez	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 0% Programado: 0% 	Desarrollo del curso de inducción compuesto por los siguientes módulos (Corporativo, empresa, comercial y empleado) y se encuentra en fase de revisión y ajuste de los módulos por parte del proveedor.



Proyectos de Comunicaciones



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<p>Plan Comunicaciones Líder: Camila Arévalo</p>	<p>01/01/2015 - 31/12/2015 364 Días</p>	<p>Ejecutado: 59% Programado: 59%</p> <div style="text-align: center;">  <p>100%</p> </div>	<p>Publicaciones de la planeación estratégica en canal de comunicación interna, información de cantidad de papel reciclado en 2014, publicación de información básica de la certificación BASC,</p>

Proyectos de Operaciones



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Verificación de Identidad Distribuidores Líder: Facundo Pantevez	03/03/2015-17/02/2016 351 Días	Ejecutado: 48% Programado: 80% 	Legalización y aprobación de pólizas de cumplimiento, firma de acta de inicio y se ejecuta el contrato, se cargan las BDD de los distribuidores, capacitación por parte de los proveedores en el manejo de la plataforma a los administradores.
Pago por productividad Líder: Germán Yañes	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 15% Programado: 80% 	Se realizó reunión y divulgación a los líderes de la áreas impactadas por el proyecto; suministro de información por parte de los distribuidores y en este momento se encuentran en proceso de análisis y diagnóstico.


Proyectos de Financiera



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Ingreso Sistema Objetivo Líder: Libia Rosario Sánchez	01/01/2015-31/12/2016 730 Días	Ejecutado: 40% Programado: 45% 	Se diligenció cuestionario N° 2 de la UPU, se adjuntaron soportes y se envió con un oficio remisorio, Recolección de datos completando las fórmulas CN 53 en forma trimestral, consolidación información en CN 54, estudio de costos realizado y presentado.
Recaudo de Cartera Internacional Líder: Max Caballero	01/02/2015-31/06/2016 730 Días	Ejecutado: 46% Programado: 44% 	Gestión de cobro con países que presentan mayor morosidad, Se envía el modelo de carta de cobro a revisión por parte del Doctor Alvaro Merchán, para ser autorizada y enviada a los países deudores, Luego de ser firmadas las cartas de cobro por la Vicepresidencia, se procede a escanearlas y posterior envío vía electrónica y Física.
Costos ABC Líder: Alvaro Sanabria	Sin definir fechas	Ejecutado: 0% Programado: 0% 	No se presentan avances dado que no se ha cargado en la plataforma el proyecto

Proyectos Planeación



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Implementación Estrategia GEL Líder: Ginna Díaz	Sin definir fechas	Ejecutado: 0% Programado: 0% 	No se presentan avances dado que no se ha cargado en la plataforma el proyecto.

Entregando lo mejor de
los colombianos



ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS
Certification



N° CO238623 / GP0248 - N° CO240301

